

[Lotnicze Pogotowie Ratunkowe]		PROTOKÓŁ KONTROLI LĄDOWISKA			Data i godzina przeprowadzonej kontroli	
Zarządzający lądowiskiem		SP 202 Centrum Leczenia Operacji w Siemienowicach SP				
Nazwa lądowiska / Nr ewidencyjny ULC / Nr ewidencyjny w Instrukcji Operacyjnej cz. C LPR (H....)		SP 202 CLO w Siemienowicach SP ULC 340 LPR 14284				
Skład zespołu kontrolującego		Andrzej Berezicki Lotnicze Pogotowie Ratunkowe				
Przedstawiciel Zarządzającego		Rafał Pawlak 2-ca Dział ds. Technicznych 603 157 881				
Użyte skróty oznaczają: (zaznaczyć „x” odpowiednio)		S - Spełnia standardy związane z punktem listy kontrolnej		NS - Nie spełnia wszystkich standardów związanych z punktem listy kontrolnej		ND - Nie dotyczy
L.p.	Oceniany element	Wymagania			Opis sprawdzenia/Uwagi	
		S	NS	ND		
1	2	3	4	5	6	
I DOKUMENTACJA						
1	Dokument potwierdzający możliwość wykorzystania terenu na cele lądowiska	X				
2	Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (jeśli dotyczy)			X		
3	Opinia Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (jeśli dotyczy)			X		
4	Dokumentacja kartograficzna - mapy edycja					
5	Dokumentacja kartograficzna - profile pól wznoszenia i podejścia 2014	X			} CLO posiada zgodny projekt LPR nie ma budowl	
6	Instrukcja operacyjna lądowiska (dostępność dla załogi ś - ca) 1402 winda	X				
7	Plan ratowniczy lądowiska edycja	X				
8	Instrukcja Operacyjna lądowiska 2014	X				
9	Znajomość obsługi urządzeń sterowania oświetleniem przez personel SOR (Izby Przyjęć)	X			Grupa Pr 1e 32 7357 475	
10	Znajomość obsługi, środków łączności ze śmigłowcem przez personel SOR (Izby Przyjęć) (w polu uwagi-koł., 6" obok - wpisać aktualny nr tel. SOR / IP - kontakt dla załóg / dyspozytorów LPR)	X			radio kanał „39”	
11	Dziennik Gotowości Lądowiska (zalecane)	X				
II OCENA STANU TECHNICZNEGO						
A POLE WZLOTÓW / PAS STARTOWY						
1	FATO Wymiary (kształt_kwadrat, prostokąt okrąg) 45A	X			φ 20,6m SA φ 26,92	
2	Znaczniki granicy pola wzlotów	X				
3	Strefa przyziemienia – TLOF Wymiary (kształt)	X			φ 26	
4	Stan ogólny nawierzchni	X				
5	Znak identyfikacyjny lądowiska przyszpitalnego (krzyż, litera H)	X				
6	Zabezpieczenia terenu poza czołowymi granicami pola wzlotów (ozn. przeszkód poza terenem lądowiska - linie SNWN, maszty, budynki)	X				
7	Ocena wizualna powierzchni podejścia i wznoszenia (1.6 dla naziemnych na dystansie 1km; 4,5% dla wyniesionych na dystansie 3km; sprawdz. zgodność z dok. kartograficzn - I-Dokumentacja, pkt 5)	X				
8	Ocena wizualna przeszkód w rejonie lądowiska	X			oświetlenie i oznakowanie we Kolumnie w odległości około 60m	

9	Ogrodzenie i oznakowanie terenu lądowiska			X	lądowisko wyznaczone
B	OZNAKOWANIE ŚWIATŁAMI, ŚWIETLNY SYSTEM PODEJŚCIA				
1	Światła krawędziowe FATO (barwa)	niebieski	X		31 szt w rzędzie do
2	Światła strefy TLOF (barwa)	białe	X		4 szt wyznaczone
3	Światła kierunku podejścia (barwa, rozstaw*)		X		zaproponowane niebieskie
4	Oświetlenie ogólne lądowiska (naświetlacze, halogeny, ustawienie, sprawdzenie rozdzielności załączania światła nawigacyjnych i oświetlenia ogólnego)		X		jest rozdzielność -
5	Światłowe urządzenia wspomagające lądowanie HAPI/APAPI		X		wspomaganie z radiem
6	Światłowe urządzenia wspomagające lądowanie, SAGA lub równoważne			X	
7	Oświetlenie: wł.-wyl./sterowanie (pulpit, radiowe*, inne) (*podać częstotł., sposób sterowania radiem - zalecane 3,5,7 impulsów >10, 30, 100%, jeśli inny > zalecić)		X		wspomaganie z radiem 2 strefy w lądowisku - radio 128.800
C	INFRASTRUKTURA				
1	Wskaźnik kierunku wiatru (oświetlenie, stan rękawa, oświetlenie przeszkodowe)		X		1 szt
2	Lampa identyfikacyjna lądowiska		X		
3	Oznakowanie przeszkodowe dzienne		X		konieczność oświetlenia lądowiska
4	Oznakowanie przeszkodowe nocne		X		zamiar dokonać
5	Monitoring (kamery CCV, rejestrator obrazu)		X		Portenue
6	Zabezpieczenie pożarowe (gaśnice, Punkt p.poż.)		X		
7	Zabezpieczenie ratownicze lądowiska (sprzęt ratowniczy na lądowiskach wyniesionych zgodnie z cz. 6 Załącznika 14 tom II ICAO)		X		
8	Dojazd do lądowiska	zasyf technicznie	X		5.08.2025 pkt 2 600
III	PODSUMOWANIE I WNIOSKI				
A	Opis				
	- lądowisko do operacji: lotniczych i innych - szpital posiada zezwolenie na przebudowę i dostosowanie lądowiska - przebieg w przygotowaniu - kontrolujący przekazał informacje dotyczące możliwości wykorzystania lądowiska o rejestracji szpitala				
B	Zalecenia zespołu kontrolującego				
	1. Uspieszenie 4 lampy FATO o ile proces przebudowy przebiegać się do roku 2027.				
C	Do treści Protokołu kontroli Przedstawiciel Zarządzającego zgłasza uwagi			TAK**	NIE
D	Data i podpis przedstawicieli Zarządzającego			Data i podpisy Zespołu Kontrolującego	